

# Instandhoudingwerkzaamheden 2023 op basis van de rapporten BRIM en Monumentenwacht

## Bouwkundige werkzaamheden

### Jelsum

- post steigerwerk zuid- west en oostzijde
- herstel voegwerk bovenste deel van toren incl. specie aansluitingen langs opgaand metselwerk dakvlakken
- doornagelen / fixeren klokkenstoel
- overschilderen houten en stalen onderdelen aan buitenzijde
- schilder en verguldwerk cijferplaat en vergulden torenhaan
- herstellen loodaansluiting luik en dagkanten/dakbeschot zuidzijde (zwamhoutrot)
- herstellen staart/vergulding van de haan
- inboeten ontbrekende baksteen (noordoost) boven loodaansluiting

### Stiens

- rolsteiger t.b.v. voegwerk begane grond binnenzijde toren
- voegwerk binnenzijde toren beg. grond
- ter plaatse van het luik aan de noordzijde is een deel dakbeschot aangetast door houtrot en zwam. Vermoedelijk wordt de lekkage veroorzaakt doordat aan de bovenzijde van het luik een verstopping plaatsvindt

### Feinum

- De korte vloerdelen langs de stijlen van de klokkenstoel t.p.v. het luik hebben geen ondersteuning en zijn doorgezakt.
- Het vloerdeel naast de vlaggenmast zit los
- Op de begane grond het gaasraam vervangen

### Hijum

- huur hoogwerker t.b.v. werkzaamheden aan dak e.d. 4 dagen
- herstel voegwerk oostzijde
- herstel specie aansluitingen dakvlakken met opgaand metselwerk
- vervangen enkele dakpannen en nokvorsten
- bijwerken schilderwerk

De totale onderhoudskosten zijn naar verwachting ongeveer € 36.000,00